

PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS

TAREA	MESES						PRESUPUESTO	
	1	2	3	4	5	6	PARCIALES	%
COLECTOR							202.005,00	
REPLANTEO E INSTALACIONES PREVIAS								
EXCAVACIÓN ZANJA	T1	T2	T3	T4	T5	T6	33.316,08	11,16
TUBERÍA Y HORMIGONADO		T1	T2	T3	T4	T5	100.213,41	33,56
POZOS DE REGISTRO			T1	T2	T3	T4	40.619,89	13,60
RELLENO DE ZANJAS				T1	T2	T3	16.660,43	5,58
DESVÍOS PROVISIONALES COLECTOR							11.195,19	3,75
OBRAS COMPLEMENTARIAS							85.535,53	
DESBROCES Y TALAS							44.195,99	14,80
REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL							14.105,21	4,72
REPOSICIONES VARIAS							12.407,28	4,16
REPOSICIÓN ESCOLLERAS							5.049,06	1,69
DEMOLICIÓN DE POZOS EXISTENTES							1.053,39	0,35
REPOSICIÓN ZONAS CÉSPED							8.724,60	2,92
GESTIÓN DE RESIDUOS							4.240,79	
GESTIÓN DE RESIDUOS							4.240,79	1,42
SEGURIDAD Y SALUD							6.823,09	
SEGURIDAD Y SALUD							6.823,09	2,28
PARCIAL	92.393,78	144.939,30	61.271,33				298.604,41	
ORIGEN	92.393,78	237.333,08	298.604,41					

NOTA: LOS IMPORTES SE CORRESPONDEN CON EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL