

ANEJO N° 12:

PLAN DE OBRA

CRONOGRAMA

PROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DEL MUNICIPIO DE TORMANTOS (LA RIOJA)

<u>CAPITULOS</u>	<u>MESES</u>								<u>PRESUPUESTO TOTAL</u>
	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	
1.- OBRA CIVIL									
1.1.- EMISARIO	92.967	92.967	92.967						278.900,04
1.2.- COLECTOR	23.323								23.323,39
1.3.- ARQUETA DE BOMBEO A EDAR			7.753						7.753,06
1.4.- MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS EDAR		5.846	5.846	5.846					17.538,79
1.5.- PRETRATAMIENTO				4.242					4.242,25
1.6.- ESTRUCTURA PRINCIPAL			29.439	29.439	29.439				88.315,71
1.7.- ARQUETA BOMBEO FANGOS					1.722				1.721,90
1.8.- OBRA DE SALIDA						3.414			3.413,93
1.9.- EDIFICIO DE CONTROL					11.717	11.717			23.433,80
1.10.- CONDUCCIONES			7.184	7.184	7.184				21.552,86
1.11.- URBANIZACION					20.268	20.268	20.268	20.268	81.073,40
2.- EQUIPOS							81.754	81.754	163.508,94
3.- ELECTRICIDAD						38.031	38.031	38.031	114.093,18
4.- SEGURIDAD Y SALUD	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	36.399,11
5.- GESTION DE RESIDUOS	657	657	657	657	657	657	657	657	5.256,94
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION CON IVA INCLUIDO (EN EUROS)	121.497,1	104.020,0	148.395,9	51.918,4	75.537,0	78.637,2	145.260,9	145.260,9	870.527,30
Mensual Acumulada	121.497,1	225.517,0	373.912,9	425.831,3	501.368,3	580.005,5	725.266,4	870.527,3	